

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                      |                   |                                                                |        |        |     |      |                                                                |    |           |         |  |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--|
| 项目名称                 |                   | 51172523T000009648281—渠县 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目（丰乐镇川燕村）          |        |        |     |      |                                                                |    |           |         |  |
| 主管部门                 |                   | 以工代赈办公室                                                        |        |        |     |      | 实施单位<br><br>（盖章）                                               |    | 渠县以工代赈办公室 |         |  |
| 项目基本情况               | 1. 项目年度目标完成情况     | 项目年度目标                                                         |        |        |     |      | 年度目标完成情况                                                       |    |           |         |  |
|                      |                   | 完成丰乐镇川燕村 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目建设，完成丰乐镇川燕村的长 3.5 公里、宽 3.5 米的道路建设 |        |        |     |      | 完成丰乐镇川燕村 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目建设，完成丰乐镇川燕村的长 3.5 公里、宽 3.5 米的道路建设 |    |           |         |  |
|                      | 2. 项目实施内容及过程概述    | 完成丰乐镇川燕村 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目建设，完成丰乐镇川燕村的长 3.5 公里、宽 3.5 米的道路建设 |        |        |     |      |                                                                |    |           |         |  |
| 预算执行情况<br><br>（10 分） | 年度预算数<br><br>（万元） | 年初预算                                                           | 调整后预算数 | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                                                          | 权重 | 得分        | 原因      |  |
|                      | 总额                | 0.00                                                           | 395.00 | 395.00 |     |      | 100.00%                                                        | 10 | 10        |         |  |
|                      | 其中：财政资金           | 0.00                                                           | 395.00 | 395.00 |     |      | 100.00%                                                        | /  | /         |         |  |
|                      | 财政专户管理资金          | 0.00                                                           | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                                                          | /  | /         |         |  |
|                      | 单位资金              | 0.00                                                           | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                                                          | /  | /         |         |  |
|                      | 其他资金              |                                                                |        |        |     |      |                                                                | /  | /         |         |  |
| 绩效指标<br><br>（90 分）   | 一级指标              | 二级指标                                                           | 三级指标   | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                            | 权重 | 得分        | 未完成原因分析 |  |
|                      | 产出指标              | 数量指标                                                           | 道路长度   | =      | 3.5 | 公里   | =3.5公里                                                         | 10 | 10        |         |  |
|                      |                   |                                                                | 整治山坪塘  | =      | 7   | 座（处） | =7座（处）                                                         | 10 | 10        |         |  |

|           |                                                 |         |               |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|---------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           |                                                 |         | 道路厚度          | =  | 0.18      | 米  | =0.18米 | 5   | 5   |  |
|           |                                                 |         | 道路宽度          | =  | 3.5       | 米  | =3.5米  | 5   | 5   |  |
|           |                                                 | 质量指标    | 质量合格率         | =  | 100       | %  | =100%  | 5   | 5   |  |
|           |                                                 |         | 项目验收率         | =  | 100       | %  | =100%  | 5   | 5   |  |
|           |                                                 |         | 质量合格          | 定性 | 高         |    | 定性高    | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标                                            | 经济效益指标  | 方便群众出行，带动当地经济 | 定性 | 高         |    | 定性高    | 10  | 10  |  |
|           |                                                 | 社会效益指标  | 群众高度认可项目      | 定性 | 高         |    | 定性高    | 5   | 5   |  |
|           |                                                 | 可持续发展指标 | 方便群众出行        | 定性 | 高         |    | 定性高    | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标                                           | 满意度指标   | 群众满意度         | ≥  | 95        | %  | ≥95%   | 5   | 5   |  |
|           | 成本指标                                            | 经济成本指标  | 项目所需资金        | ≤  | 395       | 万元 | ≤395万元 | 10  | 10  |  |
|           | 合计                                              |         |               |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 促进贫困地区经济发展、改善基础设施、提高民众生活水平等方面取得了显著成效。           |         |               |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题      | 缺乏有效的技术支持和培训。                                   |         |               |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施      | 深入分析当地实际需求，确保项目设计的科学性和实用性；加强技术指导和人员培训，提升项目实施质量。 |         |               |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：吴荣超 |                                                 |         |               |    | 财务负责人：覃剑平 |    |        |     |     |  |