

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009867243—渠县临巴镇 2023 年省级财政以工代赈任务项目								
主管部门		以工代赈办公室					实施单位 (盖章)	渠县以工代赈办公室		
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况			
	目标完成情况	计划在临巴镇偏岩村改扩建乡村道路 4.15 公里，整治山坪塘 4 口					计划在临巴镇偏岩村改扩建乡村道路 4.15 公里，整治山坪塘 4 口			
	2. 项目实施内容及过程概述	计划在临巴镇偏岩村改扩建乡村道路 4.15 公里，整治山坪塘 4 口								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	380.00	380.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	380.00	380.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路宽度	=	3.5	米	=3.5 米	5	5	
			道路 4.15 公里	=	4.15	公里	=4.15 公里	10	10	
			整治山坪塘 4 座	=	4	座	=4 座	5	5	
			道路厚度	=	0.18	米	=0.18 米	5	5	

		质量指标	质量达标率	=	100	%	=100%	10	10	
			质量合格率	=	100	%	=100%	5	5	
			项目验收率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期	≤	12	月	≤12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行， 带动当地经济发展	定性	有效		定性有效	10	10	
		社会效益指标	群众高度认可 项目建设，取得 良好社会效益	定性	持续提升		定性持续提升	5	5	
		可持续发展指标	方便群众出行， 解决当地群众 灌溉困难	定性	有效		定性有效	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	380	万元	≤380万元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	促进贫困地区经济发展、改善基础设施、提高民众生活水平等方面取得了显著成效。									
存在问题	缺乏有效的技术支持和培训。									
改进措施	深入分析当地实际需求，确保项目设计的科学性和实用性；加强技术指导和人员培训，提升项目实施质量。									
项目负责人：吴荣超					财务负责人：覃剑平					