

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010821588—渠县 2023 年以工代赈赈济模式创新拓展项目								
主管部门		以工代赈办公室					实施单位 (盖章)	渠县以工代赈办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		计划在有庆镇龙滩村改建硬化产业道路 6.15 公里，设计路基宽 3.5 米，路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；硬化乡村道路 0.85 公里，设计路基宽 4.0 米，路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；整治山坪塘 10 口；新建蓄水池 7 口；维修水渠 1 公里；新建水渠 0.5 公里。					计划在有庆镇龙滩村改建硬化产业道路 6.15 公里，设计路基宽 3.5 米，路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；硬化乡村道路 0.85 公里，设计路基宽 4.0 米，路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；整治山坪塘 10 口；新建蓄水池 7 口；维修水渠 1 公里；新建水渠 0.5 公里。			
	2. 项目实施内容及过程概述	计划在有庆镇龙滩村改建硬化产业道路 6.15 公里，设计路基宽 3.5 米，路面宽 3.0 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；硬化乡村道路 0.85 公里，设计路基宽 4.0 米，路面宽 3.5 米，厚 0.18 米，水泥混凝土路面；整治山坪塘 10 口；新建蓄水池 7 口；维修水渠 1 公里；新建水渠 0.5 公里。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	800.00	800.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	800.00	800.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	维修水渠	=	1	公里	=1公里	5	5	
			改建硬化产业道路后	=	0.18	米	=0.18米	5	5	
			新建蓄水池	=	7	座	=7座	5	5	
			整治山坪塘	=	10	座	=10座	5	5	
			改建硬化产业道路基宽	=	3.5	米	=3.5米	5	5	
			硬化产业道路厚	=	3.5	米	=3.5米	5	5	
			硬化产业道路基宽	=	4	米	=4米	5	5	
			硬化乡村道路	=	0.85	公里	=0.85公里	5	5	
			新建水渠	=	0.5	公里	=0.5公里	5	5	
			改建硬化产业道路	=	6.15	公里	=6.15公里	5	5	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	项目时效	=	1	年	=1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	定性	方便		定性方便	5	5	
		社会效益指标	方便当地群众出行,带动当地的经济	定性	高		定性高	5	5	
		可持续发展指标	维修水渠使用年限	≥	10	年	≥10年	1	1	
			整治山坪塘使用年限	≥	10	年	≥10年	1	1	

			新建蓄水池使用年限	≥	5	年	≥5年	1	1	
			改建硬化产业道路使用年限	≥	10	年	≥10年	5	5	
			硬化乡村道路使用年限	≥	10	年	≥10年	1	1	
			新建水渠使用年限	≥	10	年	≥10年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	800	万元	≤800万元	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	促进贫困地区经济发展、改善基础设施、提高民众生活水平等方面取得了显著成效。									
存在问题	缺乏有效的技术支持和培训。									
改进措施	深入分析当地实际需求，确保项目设计的科学性和实用性；加强技术指导和人员培训，提升项目实施质量。									
项目负责人：吴荣超					财务负责人：覃剑平					